

## Harmonogram zemních prací na akci Tachlovice Ořechovka a okolí kabely NN+VO

1. Předání Staveniště 15.1.2024

2. I. Etapa 15.1.-4.2.24 Vypnutí ČEZ 25.1.24 na Výměnu Skříňe  
Rozpojovací SR č.16 a osazení SRč.60 a Doplnění Trafostanice  
TS 4195

3. II. Etapa 5.2.-25.2.24

4. III. Etapa 26.2.-17.3.24

5. IV. Etapa 18.3.-7.4.24

6. V. Etapa 8.4.-21.4.24

7. VI. Etapa 22.4.-5.5.24

8. VII. Etapa 6.5.-16.6.24

Etapy jsou předpokládány v těchto termínech, snaha bude vždy u každé etapy o co nejkratší dobu, nutno koordinovat manipulace ČEZ Distribuce na jejich zařízení. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek či jiných vlivů je možné že dojde k posunu termínů. ( snažili jsme se plánovat i s určitými časovými rezervami předpoklad je dodržení stanovených termínů ).

Předběžný termín Realizace od 15.1 .2024 do 16.6.2024

Graficky znázorněno viz příloha .